



Kopiervorlage

Anlage B: Antrag auf Inbetriebnahme einer Brandmelde- / Hausalarmanlage

Antrag vollständig ausgefüllt per eMail an stadtbrandrat@feuerwehr-bamberg.de oder per Fax an 09 51 / 87-7549

Objekt:

Objektbezeichnung

TN-Nr.

Anschrift

Datum:

, 960 Bamberg

Die nachfolgende Checkliste soll helfen, die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage (BMA) zur Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim bzw. die Inbetriebnahme einer Hausalarmanlage (HAA) zu beschleunigen.

Erst nach vollständiger Umsetzung der zu erledigenden Punkte (entweder BMA oder HAA) kann ein Inbetriebnahmetermin vereinbart werden. Die Inbetriebnahme ist per vollständig ausgefülltem Formular zu beantragen (per Fax oder Mail, Kontaktdaten siehe oben).

| Inbetriebnahme einer | | | <input type="checkbox"/> BMA | | | <input type="checkbox"/> HAA | | |
|----------------------|-----------------|--|------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|--------|--------------------------|
| Zeile | Bezug / Kapitel | | nicht relevant | Anzahl | erledigt | nicht relevant | Anzahl | erledigt |
| 1 | 2.2.1 | Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) Klasse 3 und FSE mit Profilhalbzylinder vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 2.2.1.1 | Öffnung FSD bei Betätigung Taste »ÜE prüfen« | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 2.2.1.2 | bei FSD: (ggf. mehrere) Generalschlüssel und passende Profilhalbzylinder (30/10) zur Aufnahme des / der Generalschlüssel/s zum Einbau in FSD vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 2.3.1 | Schlüsselrohr (SR) für Profilhalbzylinder eingebaut | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 2.3.1 | bei SR: Generalschlüssel / Gebäudezugangsschlüssel zum Einbau in SR vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 2.2.1.2 | Zugang bis zum FIZ mit konventionellem Schlüssel aus FSD nach Zeile 3 bzw. 5 mgl. | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 2.2.1.2 | Transponder vorhanden? → wenn FSD: mind. 2 identische Schlüsselringe vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 2.2.1.2 | <input type="checkbox"/> mehrere Schlüssel / Transponder an einem Schlüsselring → alle Schlüssel und Transponder (max. 3 Schließelemente!) je Ring mit Schlüsselplombe verbunden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 9 | 2.2.1.3 | Blitzleuchte rot bei FSD blitzt, bis vollständiger Verschluss des FSD erfolgt ist | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 2.2.1.4 | kein Evakuierungsalarm (laute Alarmierung) bei Betätigung FSE | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 2.4.3 | Melderkennzeichnung nach Vorgabe | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 2.5 | Zwischendecken- / Zwischenbodenmelder vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja erforderliche Hilfsmittel vorhanden: <input type="checkbox"/> Fw-Leiter <input type="checkbox"/> Plattenheber <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 13 | 2.6 | Feuerwehrzylinder beantragt (für FSD / SR , FSE, FIZ, Fw-Leiter, Plattenheber, etc.) | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 14 | 4 | Feuerwehrlaufkarten / Feuerwehrlinienpläne freigegeben und vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 4.7 | FSD-Karte vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 16 | 5 | Feuerwehreinsatzplan freigegeben und vorhanden | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 5 | Nachweis Nicht-Erfordernis Objektfunk bzw. installierte Objektfunkanlage | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |
| 18 | 5 | für Abnahme / Inbetriebnahme: provisorische Test-Zylinder (bauseits zu liefern!) im FSD und FSE eingebaut? → erforderlich in Anzahl des endgültigen Ausbaustands! | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — | <input type="checkbox"/> |

Anmerkungen

Eigentümer / Betreiber BMA

Name (Druckbuchstaben)

Unterschrift

Fa. _____

interne Vermerke

Bestellung Zylinder: ___ »Schl. BA 1« (vorh.) ___ »Schl. BA 2« (vorh.) ___ »Schl. BA 3« (vorh.)

Aufschaltung am: _____